

VERBALE DI PRELIEVO CUBETTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO
(D.M. 17/01/2018 – Punto 11.2.5.3)

n. del / / pag. di

Cantiere:
Comune: Committente:
Direttore dei Lavori: Impresa esecutrice:
Opera o parte di opera:
Elemento strutturale interessato:
Fornitore del conglomerato cementizio:
Bolla di consegna n. del / / targa autobetoniera:

Il giorno / /, alle ore, alla presenza dei Signori:

..... : per la Direzione dei Lavori,
..... : per l'Impresa esecutrice,
..... : per il Fornitore del conglomerato cementizio,

è stato effettuato in contraddittorio tra le Parti, come previsto dal D.M. 17/01/2018 per il controllo di accettazione di cui al punto 11.2.5, il prelievo, al momento della posa in opera nei casseri, di un campione di conglomerato cementizio fresco (secondo UNI 12350-1), previsto al punto 11.2.4 del D.M. 17/01/2018, necessario al confezionamento di n. provini cubici di spigolo mm
 cilindrici di diametro mm (h = 2d).

Tipo di casseforme utilizzate per i prelievi (UNI EN 12390-1, punto 5.2.1):

acciaio ghisa altro (specificare)

Sui campioni prelevati, prima del loro confezionamento, sono stati effettuati i seguenti controlli:

- misura della temperatura: ° C (UNI EN 206);
- determinazione della massa volumica: kg/m³ (UNI EN 12350-6);
- Determinazione dell'abbassamento al cono (slump) mm (UNI EN 12350-2)
classe di consistenza (UNI 9417)

La forma e dimensioni dei provini e le casseforme sono stati scelti in conformità a quanto previsto dalla norma UNI EN 12390-1. Il confezionamento è stato eseguito in conformità alla norma UNI EN 12390-2. I campioni, come previsto dal D.M. 17/01/2018 punto 11.2.5.3, sono stati così contrassegnati:

<i>sigla</i>	<i>n. campioni prelevati</i>	<i>n. campioni da trasmettere al laboratorio</i>
.....
.....
.....

Fino alla data di trasmissione al laboratorio prove autorizzato, la stagionatura e la custodia dei provini sarà curata da: nella qualità di

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Direzione dei lavori:

Per l'Impresa esecutrice:

Per il Fornitore del conglomerato cementizio:

Visto: il Direttore dei lavori (timbro e firma)